

خلاصه گزارش

مورخه: ۸۸/۱۰/۲۲

نوع پروژه	شهرستان	نام پروژه	درصد پیشرفت طبق برنامه	درصد پیشرفت واقعی	درصد تاخیر	درصد پیشرفت ماه قبل	کارکرد این ماه
مسکن شهری	زنجان	۱۲۰ واحدی رضوان	۷۳	۲۸,۲۶	۴۴,۷۴	۲۷,۳	۰,۹۶
		۶۰ واحدی صدرا	۸۵	۵۵	۳۰	۵۳,۵	۱,۵
		۱۱ واحدی بهارستان	۱۰۰	۶۸,۵	۳۱,۵	۶۸,۵	۰
	خدابنده	۱۰ واحدی سجاس	۱۰۰	۱۰۰	۰	۹۴,۲	۵,۸
خیرین	زنجان	۲۰ واحدی عطرنرگس	فاقد برنامه	۷۰	-	۶۵,۶۷	۴,۳۳
	ابهر	۱۲ واحدی گلزار	فاقد برنامه	۶	-	۶	۰

